

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
19	第二學生活動中心等四棟建物變更使用執照、補辦建築執照	修繕股	葉慶仲	1,144,500	95.10.4	-	林建智建築師事務所	95.10.4	預計103/08/31	100	50	-50	107/1/16廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/1/30廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/3/6廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/3/20廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/4/17廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/5/1廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/7/3廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/7/17廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/7/31廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/7/28廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/9/11廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/9/25廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/10/23廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/11/05廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/11/20廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。 107/12/04廠商檢討結算金額及逾期罰款等事宜中。
155	辛亥污水監測站加設逆止閥案	設施股	謝清洋	百分比法6.5%， 上限755,104	105/6/23		式新工程顧問有限公司	105/6/24	105/8/22	50	0	-50	1070417技服說明監測及警報系統須重新設計，目前細設中。 1070430監控及警報細設中。 1070515監控與警報系統設設中。 1070702監控與警報系統係設審核中。 1070717監控與警報系統係設審核中。 1070731監控與警報系統係設審核中。 1070828設計圖說簽核中。 1070911林顧問對設計有疑義，已請廠商說明。 1070925廠商說明中。 1071023廠商說明中。 1071106已發函請廠商說明中。 1071120廠商說明中。 1071204廠商資料審核中。
156	自來水管逐步更新工程	設施股	沈士文	8,149,800	107.5.24	集美顧問股份有限公司	桓展企業有限公司	107.5.31	107.8.28	100.00%	100.00%		107.3.6第3期委託技服設計中 107.3.20第3期委託技服設計中 107.4.17將於107.4.20召開第3期工程案細部設計討論會議 107.5.1將於107.5.2召開第3期工程案設計系所說明會議 107.5.15 第三期工程案將於107.5.24第一次開標 107.7.3第三期工程案預定於107.7.11進場施工 107.7.17第三期工程案預定於107.7.21進場施工 107.7.31第三期工程案已於107.7.21進場施工 107.8.28第三期工程案業於107.8.28申報竣工 107.9.11第三期工程案業於107.8.28申報竣工,目前辦理竣工查驗中 107.9.25第三期工程案目前技服辦理竣工查驗中 107.10.23第三期工程案目前技服辦理竣工查驗中 107.11.6第三期工程案目前技服辦理竣工查驗中 107.11.20第三期工程案目前技服辦理竣工查驗中 107.12.4第三期工程案預定12/12辦理驗收

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
161	工綜館外牆整修案	修繕股	林宗永	39,710,000	105.12.27	陳明揮建築師事務所	熊敏營造有限公司	106.1.9	107.05.04	100.00%	100.00%	0.00%	107.01.01-04.17 施工中(進度99%，落後1%，預計107年4月底完工) 107.01.01-04.30 施工中(進度99.5%，落後0.5%，預計107年4月底完工) 107.01.01-07.02 於107.05.04報竣工(進度100%，落後0%) 107.07.17 已於107.07.12完成驗收，缺失改善中。 107.07.30 驗收缺失改善中。 107.08.28 承商缺失改善中；變更設計校內簽核中。 107.09.10 缺失改善驗收會議擬於107.09.11召開；變更設計校內簽核中。 107.09.25 缺失改善驗收中。 107.09.25~10.22 缺失改善驗收中。 107.09.25~11.5 缺失改善驗收中。 107.09.25~11.19 缺失改善驗收中。 107.09.25~12.4 缺失改善驗收中。
164	校友連絡中心整修	修繕股	林宗永	3,549,656	106.06.21	陳明揮建築師事務所	實驗林	預計106.7.15	預計107.4.30	100.00%	100.00%	0.00%	107.03.06-04.17 室裝報竣申辦中。 107.03.06-04.30 室裝報竣申辦中。 107.03.06-07.02 辦理結案作業中(6月底取得室裝完工證)。 107.07.17 辦理驗收紀錄校內流程中(使用單位用印)。 107.07.30 辦理驗收紀錄校內流程中(使用單位用印)。 107.08.28 辦理驗收紀錄校內流程中(使用單位用印)；防火門防火標籤問題(實驗林處理中)。 107.09.10 辦理結案付款中。 107.09.25 辦理結案付款中(已通知實驗林開立收據)。 107.10.22 辦理結算減帳謙和(已通知實驗林更正收據)。 107.10.22~11.05 辦理結算減帳簽核中(已通知實驗林更正收據)。 107.10.22~11.19 辦理結算減帳簽核中(已通知實驗林更正收據)。 107.10.22~12.3 辦理結算減帳簽核中(已通知實驗林更正收據)。
169	心理系南館增設無障礙 電梯工程乙案	修繕股	林宗永	6,249,943	106.03.02	陳明揮建築師事務所	詮嘉營造股份有限公司	107.04.01	預計107/9/30	98.00%	94.00%	-4.00%	107.03.06-03.20 工務局申報開工中，預計3月下旬開工 107.04.17 已於107.04.01開工。 107.04.30 進度6%，超前1%，預計107年6月底完工)。 107.05.14 進度6%，落後2%(工務局放樣勘驗辦理中，預計107年7月中完工)。 107.07.02 進度10%(施工中，預計107年8月底完工)。 107.07.17 進度12%(施工中，基礎版、地樑RC澆灌)。 107.08.28 進度52%(施工中，鋼構吊裝)。 107.09.10 進度62%(施工中，帷幕構件施工中)。 107.09.25 進度66%(帷幕構件施工及坡道鐵件施作)。 107.10.22 進度72%(帷幕安裝施作)。 107.11.05 進度82%(電梯安裝中)。 107.11.05 進度94%(電梯安裝中)。 107.12.04 進度98%(完工細部收尾中)。

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
172	生科大樓外牆整修工程	修繕股	高雍傑	37,000,000	106/07/04	陳明揮建築師事務所	捷友營造股份有限公司	預計106年7月18日	預計106年12月18日	100%	100%	0.00%	107/3/7 施工中，目前進度95%。 107/3/21 施工中，目前進度96%。 107/4/18 辦理變更設計作業。 107/5/2 停工中，辦理變更設計作業。 107/5/16 停工中，辦理變更設計作業。 107/7/4 第1次變更設計作業完成，已通知廠商辦理復工。 107/7/17已通知廠商辦理復工。 107/8/1 辦理結算追加中。 107/8/29 辦理結算追加中。 107/9/12 辦理結算追加中。 107/9/26 已竣工，辦理結案驗收中。 107/10/24 缺失改善中，預定11/6完成改善作業。 107/11/7 缺失改善中，因雨無法施作申請免計工期6日，預定11/12完成改善作業。 107/11/21 11/21辦理複驗。 107/12/5 辦理結案請款事宜。
180	徐州校區行政大樓 前排教室 後排教室整修工程	修繕股	葉慶仲	審查中		廖春生建築師事務所							107/7/3預算書圖於1070606報文化局審查，文化局排會中。 107/7/17預算書圖於1070606報文化局審查，文化局訂1070723開審查會。 107/7/31依鈞長指示校內先行審查，再報文化局。 107/8/28訂1070831校內審查。 107/9/111070831校內辦理審查，結論請技服再修正，訂1070921再辦理校內審查。 107/09/21辦理校內審查。 107/10/16辦理校內審查，技服廠商修正中。 107/11/05預算書圖10/30報文化局審查。 107/11/20文化局審查會排會中。 107/12/04文化局訂1071220審查。
193	人類學博物館入口前廊暨露臺防水修復工程	修繕股	張延毅	5,670,000	106/12/14	曹羅羿建築師事務所	承豐營造有限公司	107/1/13	107/7/31	90%	90%	0	107/05/01 施工中 107/05/15 施工中 107/07/03 施工中 107/07/17 施工中 107/08/21 107/07/20起停工 107/09/11 配合變更設計停工中 107/09/25 配合變更設計停工中(目前流程在總務處) 107/10/22 配合變更設計停工中(已退2次,目前流程在研發處) 107/11/06 107/10/31 變更設計已簽准,擇期議價中 107/11/20 完成第1次契約變更議價 107/12/04 通知承包商7日內復工

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
198	昆蟲館汗水納管工程	設施股	謝清洋	785,000	107/10/06		永聯工程技術顧問股份有限公司	107/08/29		50	50	0	1070417原技服因人力問題，取消本案設計監造事宜，永聯工程技術顧問有限公司承辦，目前報價中。 1070430需進行第二次場勘後再報價。 1070515永聯已於5/15傳報價單過來，準備簽辦。 1070702技服案已簽准，準備訂約。 1070702技服案已簽准，準備訂約。 1070731契約訂製中。 1070828契約簽核中。 1070911契約已簽准，細部設計中。 1070925細部設計中。 1071023細部設計中，預計10/28呈送細部設計。 1071106細部設計10/26呈送簽核中。 1071204細部設計簽准，技服先送衛工處初審。
201	綜合體育館噪音改善工程(設計中)	修繕股	陳百豪			趙以諾建築師事務所	趙以諾建築師事務所						107.05.01 俟綜合體育館有大型活動，請體育室通知技服進行屋頂漏音試驗 107.05.15 俟綜合體育館有大型活動，請體育室通知技服進行屋頂漏音試驗 107.07.03 請技服提出屋頂漏音試驗報告 107.07.17 請技服提出屋頂漏音試驗報告 107.07.31 已發函技服提出最新進度與辦理情形 107.08.28 就技服回函資料簽會需求單位審查 107.09.11 將辦理本校噪音防制會議研討 107.09.25 將於107.9.26辦理本校噪音防制小組會議 107.10.23 於107.9.26噪音防制小組會議指示追加噪音檢測2次各4點位 107.11.20 噪音防制小組會議指示事項，已通知技服辦理
218	動科系雨污水管分離納管工程	修繕股	王得裕	9,560,000	106/1/17	永聯工程顧問有限公司	全懋營造有限公司	106/7/30	預定 107/12/24	85%	85%	0%	107/1/27辦理第1次變更設計中 107/1/27-107/1/31辦理第1次變更設計中 107/1/27-107/3/7辦理第1次變更設計中 107/4/18已於4/10辦理第1次變更設計議價 107/5/2汗水處理設施施作 107/5/16建物四周排水溝施作 107/7/4簽辦第2次變更設計中 107/7/18預定7/24辦理第2次變更議價 107/8/1第2次變更設計議價流標 107/8/16辦理第2次變更議價事宜 107/9/12汗水處理設施施作 107/9/26棚架施作 107/9/26-107/11/7棚架施作 107/9/26-107/11/21棚架施作 107/9/26-107/12/5棚架施作

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
249	小椰林道等瀝青鋪面改善工程	修繕股	張延毅	10,833,951	107.06.28	城拓工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	107/8/17	107/10/16	95%	95%	0%	106/03/07 簽辦工程發包作業中(第4次修正)。 106/03/21 簽辦工程發包已核准，製作招標資料。 106/04/17 簽辦評審委員會已核准，連絡委員作業中。 106/05/01 已上網公告，預計05/17第1次開標 106/05/15 已上網公告，預計05/17第1次開標 106/07/3 已於6/28決標，訂約中 106/07/17 預計107年7月底開工 107/08/28 107/08/17 承包商申報開工 107/09/11 施工中 107/09/25 缺失改善及施工中 107/10/22 承包商申請107/10/11停工 107/11/06 停工中 107/11/20 停工中 107/12/04 停工中
297	公館停車場路面改善工程	修繕股	高雍傑	9,445,000		鹿島工程技術顧問股份有限公司							107/04/18 簽技服案中。 107/5/12 辦理技服案評審會議。 107/5/16 辦理技服案評審會議。 107/7/4 評審會議完成，辦理決標簽核中。 107/7/18 評審會議完成，辦理決標簽核中。 107/8/1 評審會議完成，辦理決標簽核中。 107/8/29 技服廠商預算書圖編列中。 107/9/12 技服廠商預算書圖修正中。 107/9/26 技服廠商預算書圖修正中。 107/10/24 事務組擬修正剷除範圍，事務組組內確認中。 107/11/7 事務組確定剷除範圍，並完成會勘作業，並請技服11/9日前提送設計成果。 107/11/21 彙整工程案簽核資料中。 107/12/5 彙整工程案簽核資料中。
303	107-108年度建築物公共安全檢查簽證及申報	修繕股	葉慶仲	165,000	107.01.31	-	亞源建築師事務所						107/7/17 107年合格證已取得，108年度將於1080101開始辦理 107/7/31 107年合格證已取得，108年度將於1080101開始辦理 107/8/28 107年合格證已取得，108年度將於1080101開始辦理 107/9/11 107年合格證已取得，108年度將於1080101開始辦理 107/9/25 108年度將於1080101開始辦理 107/10/23 108年度將於1080101開始辦理 107/11/05 108年度將於1080101開始辦理 107/11/20 108年度將於1080101開始辦理 107/12/04 108年度將於1080101開始辦理

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
309	綜合體育館137 138 139變更使用執照案	修繕股	葉慶仲			預算簽核中							107/8/29預算及招標文件簽核中，總務處尚有意見，技服廠商評估修正中 107/9/11預算及招標文件簽核中，總務處尚有意見，技服廠商評估修正中 107/9/25技服廠商評估修正中 107/10/23修正預算簽核中 107/11/05再請技服修正預算中 107/11/20修正預算簽核中 107/12/04修正預算使用單位有意見,洽技服評估中
311	男生一宿舍、三宿舍、 五宿舍等整修	修繕股	高雍傑	247,148	107/11/15	廖春生建築師事務所	祥翼土木包工業	107/12/10	108/1/23	10	10	0	107/05/02 修正設計內容中。 107/05/16 修正設計內容中。 107/7/4 修正設計內容中。 107/7/18 修正設計內容中。 107/8/1 修正設計內容中。 107/8/29 與使用單位確認設計內容中。 107/9/12 辦理設計書圖審查會議中。 107/9/26 工程案簽核中。 107/10/24 辦理工程發包作業中。 107/11/7 第一次流標，第二次工程案開標日為11/15。 107/11/21 安排施工前協調會議中。 107/12/5 施工中。
313	女4舍建築物耐震力結 構補強改善工程	修繕股	張延毅	723566	107/11/8	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鹿島工程技術顧問股份有限公司						107/04/17 委託技服簽已核准(採公開取得方式) 107/05/01 準備招標文件 107/05/15 準備招標文件 107/07/03 簽辦評審小組連絡委員 107/07/17 連絡評審小組連絡委員 107/08/28 預計107/08/31前上網公告 107/09/11 預計107/09/25第1次開標 107/09/25 107/10/02上午10時開標 107/10/22 完成書審作業 107/11/06 預計107/11/08辦理議價 107/11/20 完成訂約 107/12/04 履約中

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
314	男生第六宿舍建築物耐震力結構詳評	修繕股	張延毅	476000	107/5/3	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鹿島工程技術顧問股份有限公司	107/5/3	107/8/1	100	100	0	107/04/17 簽辦中-確認決標方式 107/05/01 已簽准，05/03議價 107/05/15 已完成議價,技服契約用印中 107/07/03 履約中 107/07/17 履約中 107/08/28 已完成詳評報告 107/09/06 完成期末報告審查 107/09/25 完成期末報告審查,已通知廠商請款 107/10/22 已通知廠商請款 107/11/06 已通知廠商請款 107/11/20 辦理請款作業中 107/12/04 契約規定以期末審查代替驗收紀錄，主計室退件
315	女八宿舍3樓屋頂漏水整修	修繕股	張延毅			廖春生建築師事務所							107/04/17 技服規劃作業中 107/05/01 技服規劃作業中 107/05/15 技服規劃作業中 107/07/03 技服規劃作業中 107/07/17 技服規劃作業中 107/08/28 催辦技服提送資料 107/09/11 催辦技服提送資料 107/09/25 催辦技服提送資料 107/10/23 催辦技服提送資料 107/11/06 催辦技服提送資料 107/11/20 催辦技服提送資料 107/12/04 催辦技服提送資料
316	研究生第一男生宿舍頂樓與寢室滲漏水	修繕股	葉慶仲			預算簽核中							107/8/28 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，請廠商報價中。 107/9/11 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，請廠商報價中 107/9/25 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，請廠商報價中 107/10/23 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，廠商評估報價中 107/11/05 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，廠商評估報價中 107/11/20 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，廠商評估報價中 107/12/04 建築師建議2方案，擬採傳統防水作法，廠商評估報價中
317	1號館南北兩側外牆整修工程	修繕股	葉慶仲	30,449,516									107/7/3技服廠商已提方案，使用單位經費簽核中 107/7/17技服廠商已提方案，使用單位經費簽核中 107/7/31技服廠商已提方案，使用單位經費簽核中 107/8/28技服案，發包研簽中 107/9/11技服案，評選資料簽核中 107/9/25評選資料簽核中 107/10/23評選委員意願調查中 107/11/05評選公告作業中 107/11/20資格標訂1071127開標 107/12/04評選會議準備中

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
320	管理學院教研館屋頂防水	修繕股	葉慶仲	4,320,000	1070821	陶運昌建築師事務所	弼鴻營造有限公司	1070821	1071018(工期展延)	95	95	0	107/5/1技服案訂107/5/15開資格標 107/5/15技服案流標(無人)，定1070522再開資格標 107/7/3技服案已決標，設計作業中 107/7/17技服案已決標，設計作業中 107/7/31工程預算書圖簽准完成,發包中 107/8/28工程1070822開工,施工中 107/8/28工程1070822開工,施工中 107/9/11工程施工中 107/9/25工程施工中 107/10/23工程施工中 107/11/05工程施工中 107/11/20工程施工中 107/12/05工程施工中
322	體育館建築結構耐震評估	修繕股	張延毅	6000	107/3/20	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鹿島工程技術顧問股份有限公司	107/6/1	107/8/30	100	100	0	107/04/17 初評已簽准，通知鹿島辦理 107/05/01 鹿島辦理中 107/05/15 鹿島辦理中 107/07/03 鹿島辦理中 107/07/17 鹿島辦理中 107/08/28 已完成初評 107/09/11 初評結果簽辦中 107/09/25 初評結果簽會體育室作業中 107/10/22 辦理核銷作業中 107/11/06 辦理核銷作業中 107/11/20 辦理核銷作業中 107/12/04 辦理核銷作業中
325	戶外游泳池照明改善	設施股	謝清洋	1,334,920	107/10/06	大成洲電機工程	光儀照明科技有限公司	107/10/12	107/12/11	70	70	0	1070306已檢附報價單續簽核准後辦理技服招標。 1070417技服會開勘後，目前報價中。 1070430報價項目修改中。 1070515技服預算匡列簽核中。 1070702技服於7/4召開第二次會議。 1070717技服設計規劃及發包文件簽核中。 1070731技服設計規劃及發包文件簽核中。 1070828細設規劃簽准，進行發包股招標作業。 1070911預計於9/18進行第一次工程開標。 1070925廠商標價低於80%，技服審查廠商說明中。 1071023已決標。 1071106廠商現場配管配線施工。 1071120燈桿架設完成。 1071204預計12/6技服初驗。

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
326	新生南路地下停車場3 停及4停電梯增設斜屋 頂	修繕股	張延毅	1,505,389		廖春生建築師事 務所							107/04/17 技服單位已提送預算書圖，退回修正說明中 107/05/01 技服單位已提送預算書圖，退回修正說明中 107/05/15 技服單位已提送預算書圖，退回修正說明中 107/07/03 技服單位已提送預算書圖，審查中 107/07/17 技服單位已提送預算書圖，審查中 107/08/28 技服單位已提送預算書圖，審查中 107/09/11 簽辦發包作業中 107/09/25 簽辦發包作業中(目前流程在事務組) 107/10/22 請設計單位修正圖面,預計11月初提交 107/11/06 請設計單位修正圖面,預計11月初提交 107/11/20 已催辦設計單位儘速提交 107/12/04 修正後預算書已送達,審查中
328	人工氣候室屋頂整修	修繕股	葉慶仲	2,737,312		蘇富源建築師事 務所							107/7/3技術服務廠商已發包，訂約中 107/7/17技術服務廠商訂約完成，設計中 107/7/31技術服務廠商訂約完成，設計中 107/8/28技術服務廠商訂約完成，設計中 107/9/11技術服務廠商訂約完成，設計中 107/9/25設計中 107/10/23斜屋頂設置申請，建管退件，屋頂現有變電站及 卻水塔是否合法釐清中 107/11/05斜屋頂設置申請，建管退件，建築師已取得原變 電站及冷卻水塔圖面，洽建管中 107/11/20斜屋頂設置申請，建管退件，建築師1071118重新 送件 107/12/04斜屋頂設置申請，建管審查中
329	水杉道暨女九餐廳道路 及公共設施改善工程	修繕股	王聖翔	5,860,000	107.07.31	鹿島工程技術顧 問股份有限公司	鉅陞營造工程 有限公司	107.10.06	107.12.30	37%	38%	2%	107/4/27 初步設計審查中 107/5/15 初步設計修改中 107/7/3 工程案上網公告招標中 107/7/17 7/25開評分會議 107/7/30 7/31開價格標 107/8/27廠商預備開工中 107/9/10 配合工綜新館工程，正簽辦女九餐廳旁人行道分 段施工中 107/9/25 分段施工已簽准，預計10月初開工 107/10/19 女九餐廳旁道路人行道施工中 107/11/5 水杉道側溝施工中 107/11/19 水杉道側溝施工中 107/12/3 水杉道人行道施工中
330	獸醫系二館地下室隔間 變更工程	修繕股	張耀祖	1,262,254	107.8.21	林坤傑建築師事 務所	祥翼土木包工 業	107.8.26	107.10.24	100%	90%	-10%	107.07.02第二次流標建築師重新修正預算中。 107.7.31修正預算後上網招標中，預計8/9開標。 107.8.21決標 107.9.11施工中 107.9.25施工中 107.10.23因消防問題，廠商目前申請停工中。 107.11.07停工中。 107.11.21停工中。 107.10.23~12.3因消防問題，廠商目前申請停工中。

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
331	生農學院(農業綜合館) 三樓廁所整修工程	修繕股	葉瑞堯	1,196,282	107.04.23	柳慧燕建築師事務所	同佑營造股份有限公司	107.04.23	107.06.21	100%	100%	0%	107.05.15 施工中 107.7.17建築師竣工查驗 107.07.31補正資料 107/8/28 通知建築師管控廠商,廁所消毒缺失改善. 107.9.11 缺失改善 107.9.21辦理驗收缺失改善 107.10.23辦理驗收缺失改善 107.11.20 驗收完成 繳交保固金 請尾款程序 107.11.20 驗收完成 繳交保固金 請尾款程序 107.12.03 結案
332	凝態物理館1樓大廳挑 高玻璃龜裂	修繕股	高雍傑	802,263		鹿島工程技術顧問股份有限公司							107/5/16 技服案簽核中。 107/7/4 技服案簽核中。 107/7/18 技服案簽核中。 107/8/1 技服案簽核中。 107/8/29 技服案簽核中。 107/9/12 規劃設計中。 107/9/26 規劃設計中。 107/10/24 工程案簽核中。 107/11/7 工程案簽核中。 107/11/21 工程安排發包中。 107/12/5 12/6工程案開標。
333	新月台木平台整修工程	修繕股	高雍傑	2,849,160	107/3/12	-	實驗林管理處	107/6/17	107/8/15	100%	100%	0%	107/07/18 施工中。 107/8/1 施工中。 107/8/29 安排驗收中。 107/9/12 驗收中。 107/9/26 驗收中。 107/10/24 缺失改善中。 107/11/7 缺失改善中。 107/11/21 辦理結案付款作業中。 107/11/21 辦理結案付款作業中。
334	資工系耐震詳評	修繕股	張延毅	299,590	107/5/31	-	鹿島工程技術顧問股份有限公司	107/7/25	107/10/23	90	90	0	107/07/03 已於5/31完成議價,履約中 107/07/23 履約中 107/08/28 履約中 107/09/11 履約中 107/09/25 履約中 107/10/22 廠商提送完成報告 107/11/06 安排時程辦理期末報告審查 107/11/20 預計107/11/22辦理期末報告審查 107/12/04 107/11/22已完成期末報告審查

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
335	第一活動中心木平台整修工程	修繕股	高雍傑	1,942,639	107/7/10	廖春生建築師事務所	大唐土木包工業	107/7/23	107/10/25	100%	100%	0%	107/7/4 7/10工程案開標。 107/7/18 工程訂約中。 107/8/1 施工中。 107/8/29 施工中。 107/9/12 停工中，辦理變更設計作業。 107/9/26 施工中。 107/10/24 施工中。 107/11/21 驗收中。 107/12/5 辦理結案請款事宜。
336	環研大樓一樓永續廳室內裝修工程	修繕股	高雍傑	3,980,786	107/7/31	陶運昌建築師事務所	雅特室內裝修有限公司	107/8/6	107/10/20	100%	99%	-1%	107/7/4 工程案簽核中。 107/8/1 辦理開工前作業。 107/8/29 施工中。 107/9/12 施工中。 107/9/26 施工中。 107/10/24 停工中，辦理變更設計作業。 107/11/21 停工中，辦理變更設計作業。
337	理學院貴重儀器教學研究實驗室整修工程	修繕股	王得裕	1,162,319	107/08/28	謝瑤馨建築師事務所	坤寶土木包工業	預定 107/10/30	107/12/31	27%	27%	0%	107/7/4預算簽核中 107/7/18使用單位檢討需求中 107/8/1預定8/9辦理議價事宜 107/8/29預定8/28辦理限制性招標議價事宜 107/9/12已決標,使用單位確認可進場施作時間 107/9/26使用單位尚未確認進場時程 107/9/26~107/10/24使用單位尚未確認進場時程 107/9/26~107/11/7使用單位尚未確認進場時程 107/11/212樁防火門安裝中,其餘工廠備料中 107/12/5門扇安裝中

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
338	工學院綜合大樓5樓頂 防水改善工程	修繕股	林宗永	4,611,600		黃進財建築師事 務所		107.12.30					107.07.30 技服採購案網路公告中(第3次7/31開標)。 107.08.28 已於107.8.17評選優勝技服廠商。 107.09.10 議價會議排定中。 107.09.25 議價會議排定中，及防水工法簽核中。 107.10.22 簽約程序中，廠商規劃同步進行。 107.11.05 建築師規劃設計中。 107.11.05~19 建築師規劃設計中。 107.11.05~12.04 建築師規劃設計中。
341	普通教室 樂學館 食品 研發大樓 共同教室等 公共安全檢查	修繕股	葉慶仲	36,300	1070815	-	台灣建築物公 共安全檢查股 份有限公司	1070815	1071013	100	100	0	107/5/15廠商報價中 107/7/3預算已簽准，廠商訂約中 107/7/17預算已簽准，廠商訂約完成，檢查作業中 107/7/31檢查作業中 107/8/28檢查作業中 107/9/11檢查作業中 107/9/25檢查作業中 107/10/23合格證申請中 107/11/05合格證申請中 107/11/20合格證申請中 107/12/04合格證已取得,結案中
344	直轄市定古蹟『國 立臺灣大學日式宿舍-戴 炎輝寓所』	修繕股	林宗永	77,000	107.03.07	-	永明國際設計 有限公司	107.07.12	預計107/8/25	100.00%	100.00%	0.00%	107.07.02 技服已完成第一階段設計書圖，函送文化局審查 中。 107.07.17 文化局將於107.07.23召開書圖審查會。 107.07.30 文化局審查意見技服廠商修正中。 107.8.28 廠商已提送修繕計畫，校內簽核中。 107.09.10 修繕計畫提送文化局審查中。 107.09.25 修繕計畫提送文化局審查中。 107.09.25~10.22 修繕計畫提送文化局審查中。 107.11.05 文化局已完成審查，修繕計畫書交由開口契約廠 商估價中。 107.11.05~19 文化局已完成審查，修繕計畫書交由開口契 約廠商估價中。 107.12.04 廠商已完成估價，施作簽核中。
348	教學館階梯教室增設輪 椅升降平台與輪椅座位 區	修繕股	高雍傑	1,442,764	107/10/23	謝瑤馨建築師事 務所	承豐營造有限 公司	107/11/1	108/2/13	5%	5%	0%	107/7/4 規劃設計中。 107/7/18 規劃設計中。 107/8/1 規劃設計中。 107/8/29 工程案簽核中。 107/9/12 工程案簽核中。 107/9/26 工程案簽核中。 107/10/23 開標 107/11/21 施工中。 107/12/5 施工中。

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
349	長興街單身宿舍拆除工程	修繕股	高雍傑			黃進財建築師事務所							107/7/4 規劃設計中。 107/7/18 規劃設計中。 107/8/1 規劃設計中。 107/8/29 規劃設計中。 107/9/12 技服案簽核中。 107/9/26 技服案簽核中。 107/10/24 11/1技服案開標。 107/11/7 技服辦理拆照申請及設計作業中。 107/11/21 技服辦理拆照申請及設計作業中。 107/12/5 技服辦理拆照申請及設計作業中。
350	環境研究大樓公共安全檢查申報	修繕股	葉慶仲	11,310	1070724	-	台灣建築物公共安全檢查股份有限公司	1070730	1070927	100	100	0	107/7/3預算簽核中 107/7/17預算已簽准，廠商訂約中 107/7/31廠商訂約中 107/8/28檢查作業中 107/9/11檢查作業中 107/9/25檢查作業中 107/10/23合格證申請中 107/11/05合格證申請中 107/11/20合格證已取得,結案中 107/12/04尾款已付清,擬請解除列管
351	國青大樓R168辦公室裝修	修繕股	葉慶仲	949,000	1071031	謝瑤馨建築師事務所	全信室內裝修有限公司	1071116	1070115	10	10	0	107/7/3已請建築師估算中 107/7/17已請建築師報價中 107/7/31使用單位需求確認及建築師報價中 107/8/28使用單位需求確認及建築師報價中 107/9/11使用單位需求確認及建築師報價中 107/9/25使用單位需求確認及建築師報價中 107/10/23工程訂1071025開標 107/11/05工程已決標，待使用單位確認開工時間 107/11/20施工中 107/12/04變更設計簽核中,暫停施工
352	精密溫室路面破損	修繕股	王聖翔	估價中		無							107/7/3 俟精密溫室完工辦理會勘評估 107/7/17 俟精密溫室完工辦理會勘評估 107/7/30 俟精密溫室完工辦理會勘評估 107/8/27 俟精密溫室完工辦理會勘評估 107/9/10 已現場勘查，請建築師協助提供規劃中 107/9/25 技服廠商評估中 107/10/19 請開口廠商逕行報價中 107/11/5 請開口廠商報價中 107/11/19 請開口廠商報價中 107/12/3 廠商已報價，預備辦理上簽中

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
353	鹿鳴堂拆除工程	修繕股	張延毅	3,702,460	107/6/15	仲觀聯合建築師事務所	臺順營造有限公司	107/7/12					107/07/17 107/07/13 文化局指定暫定古蹟 107/08/28 107/08/27 古蹟歷建審議會議將邀全體委員再會勘 107/09/11 古蹟歷建審議會議將邀全體委員再會勘 107/09/25 古蹟歷建審議會議訂於107/09/26邀4位委員會勘 107/11/06 古蹟歷建審議會議訂於107/10/18邀6位委員會勘 107/11/20 靜候文化局通知 107/12/04 107/11/30 文資委員審議會指定為歷史建築
354	一號館323室實驗室整修工程	修繕股	張延毅	1,329,585	107/8/28	張志成建築師事務所	承豐營造有限公司	107/9/14	107/11/2	100%	100%	0%	107/07/17 簽辦發包作業會辦中 107/08/28 第2次開標 107/09/11 預計107/09/14開工 107/09/25 107/09/14開工,目前施工中 107/10/22 施工中 107/11/06 承包商申報107/11/02竣工 107/11/20 協調主驗人驗收時間 107/12/04 已於107/11/26完成驗收
355	文學院研究大樓建築物耐震能力補強工程委託技術服務案	修繕股	張延毅	450,000	107/5/15	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鹿島工程技術顧問股份有限公司	107/5/15	107/12/25	20%	20%	0%	107/07/17 因需向文學院教授們說明,停工中 107/08/28 停工中 107/08/28 停工中(107/06/06起) 107/09/11 停工中(107/06/06起) 107/09/25 停工中(107/06/06起) 107/10/22 停工中(107/06/06起) 107/11/06 停工中(107/06/06起) 107/11/20 停工中(107/06/06起) 107/12/04 停工中(107/06/06起)
358	農化系三號館西側外牆及3樓天花板整修案	修繕股	高雍傑	3,904,306	107/11/15	陳瑞貞建築師事務所	欣揚營造工程股份有限公司	107/11/25	108/5/23	5%	5%	0%	107/7/18 技服案簽核中。 107/8/1 技服案簽核中。 107/8/29 規劃設計中。 107/9/26 預算書圖修正中。 107/10/24 工程案簽核中。 107/11/7 11/15工程案開標。 107/11/21 安排施工前說明會中。 107/12/5 施工中。

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
359	整修園藝系階梯教室	修繕股	高雍傑	365,008	107/10/22	陶運昌建築師事務所	承豐營造有限公司	107/11/7	108/3/1	0%	0%	0%	107/7/18 規劃設計中。 107/8/1 技服案簽核中。 107/8/29 規劃設計中。 107/9/12 規劃設計中。 107/9/26 預算書圖修正中。 107/10/24 工程案簽核中。 107/11/7 11/7辦理施工前說明會議。 107/11/8 配合使用單位課程暫緩施工，預定寒假施作。 107/12/5 配合使用單位課程暫緩施工，預定寒假施作。
360	生農環境系統工學系辦理金城紀念教室工程	修繕股	葉慶仲	750,000	1070720	無	實驗林	1070720	1070907	100	100	0	107/7/17已交辦實驗林，預計1070720開工 107/7/31施工中 107/8/28施工中 107/9/11已完工 107/9/25辦理驗收作業 107/10/23結案驗收中 107/11/05結案驗收中 107/11/20結案驗收中 107/12/04結案驗收中
365	農藝館地下室配電盤整修工程	設施股	于一德	992,935	107.8.23	世技電機工業技師事務所	承紳科技股份有限公司	107.8.29	107.11.26	100%	100%	0%	107/7/31第一次開標，計二家投標，目前協調委員時間召開評審會議 107/8/8廠商簡報評審小組會議。 107/8/23議價決標，預計107/8/29開工。 107.08.29開工，並於107.09.06召開施工說明會，廠商已開始檢測電源配置及相序.預計中秋節連假停電施工。 107.09.25廠商已開始檢測電源配置及相序.預計中秋節連假停電施工。 107.10.23施工中。 107.11.06已完工，待工程廢料清運後報請竣工。 107.11.19有價廢棄品已請廠商送資源回收場，現場已清理完成，待廠商報竣工。 107.12.4已竣工 待驗收。
371	鄭江樓完工點交後地下室及頂樓等公共區域設置門禁	設施股	謝清洋	559,560	107/07/23		威博系統科技股份有限公司	107/08/01	107/10/31	80	80	0	1070717預計7/23進行議價。 1070731已通知開工。 1070828廠商施工中。 1070911廠商施工中。 1070925廠商施工中。 1071023廠商工程預備結束，施工資料整理。 1071106廠商工程竣工資料整理中。 1071120竣工報告圖說有誤，修改中。 1071204驗收完畢，廠商減做計價中。

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
372	普通教室闖場消防排煙設備復原工程	設施股	張道慶	832,359	107.8.30	王清池消防企業社	育鼎消防工程有限公司	107.10.4	108.4.3	50	50	0	1070801與技服廠商確認後，近期上網公開招標 1070824技服廠商與投標廠商現場確認後，預計8/30開標 1070912已決標，廠商製作契約中 1070926廠商已辦理開工，目前風管訂製，預計10/18現場安裝 1071024廠商施工中 1071107廠商施工中 1071121廠商施工中 1071205廠商施工中
375	鄭江樓北棟實驗室及研究室修繕	設施股	許育菁	16,000,000	107/08/28	林國任建築師事務所	金鴻空調設備工程有限公司	107/10/15	108/3/13	9.1	9.15	0.05	107.07.17發包文件審核中。 107.08.01發包文件簽核中(至主計室)。 107.08.28 上週開標未達3家流標，今日上午第2次開標，決標廠商為金鴻。依8/16開會討論，本案須待綠建築標章申辦通過，暫無法進場施作。 107/9/10 預計9/12召開開工前說明會，確認進場施作時程。另通知廠商辦理預付款事宜。 107/9/25本案原則仍需等待綠建築標章申辦通過後才能全面進場施作。目前暫不開工，並請監造及廠商討論是否有可施作之項目。 10/23已要求廠商於10/15申報開工，先進行可施作之項目。 11/19目前進度主要為材料送審及土工項施作。 12/4履約中，第一期請款金額約289萬元，相關文件廠商預計於本週提送監造審查
376	既設汙水處理站執照變更勞務採購	修繕股	陳億菁	600,000	107.06.12	利晉工程股份有限公司	-	107.06.12	-	-	-	-	107.07.17執照申請案已於6/8先掛件，市政府於6/15通知補正事項，目前建築師準備相關文件資料中，預計7月底前修正提送。 107.07.30 執照平行會辦至文化局，溝通審查中。 107.8.29建管科審查中 107.09.11 建管審核中。 107.09.25 廠商回復預計9/30前取得。 107.10.23建造執照於10/4領取；廠商提送工程預算書圖，審核中。 107.11.06工程預算書圖初步審查意見於11/2採備忘錄退回請修正。 107.11.19工程預算書圖廠商修正中。 107.12.04 廠商預計於12/7前提送修正工程預算圖說。
377	室外游泳池池底及池壁整修	修繕股	張延毅										107/07/17 請體育室提出規劃內容，及經費來源 107/08/28 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源 107/09/11 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源 107/09/25 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源 107/10/22 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源 107/11/06 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源 107/11/20 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源 107/12/04 體育室尚未提出規劃內容，及經費來源

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
378	輔導中心1樓無障礙及性別友善廁所整修	修繕股	高雍傑	980,000		堃程建築師事務所							107/8/1 規劃設計中。 107/8/29 規劃設計中。 107/9/12 技服案簽核中。 107/9/26 技服案簽核中。 107/10/24 技服案簽核中。 107/11/7 技服案簽核中。 107/11/21 技服、工程併案簽核中。 107/12/5 技服簽退回使用單位修正中。
379	管理學院多功能廳第二期整修工程	修繕股	葉慶仲	5,757,000	1071120	陶運昌建築師事務所	祥翼土木包工業	1071121	1080228	5	5	0	107/7/31使用單位原簽尚未決行 107/7/31使用單位原簽尚未決行 107/8/28建築師規劃設計中 107/9/11建築師規劃設計中 107/9/25建築師規劃設計中 107/10/23預算簽核中 107/11/05定107/11/15開標 107/11/20於1071120決標,預定1071121開工 107/12/04施工中
380	戲劇系漁業陳列館整修案	修繕股	葉慶仲	2,380,442	1071025	三元聯合設計有限公司	德益營造有限公司	1071027	1071225	50	50		107/7/31使用單位原簽尚未決行 107/8/28預算簽核中 107/9/11預算簽核中 107/9/25預算簽核中 107/10/25工程訂1071025開標 107/11/05已於1071027開工 107/11/20施工中 107/12/04施工中
384	工綜館451室空間復原	修繕股	葉慶仲	170,951		陶運昌建築師事務所							1070911委請建築師規劃及報價中 1070925委請建築師規劃及報價中 1071023預算簽核中 1071105預算簽准,發包中 1071120預算簽准,技服廠商整理發包資料中 107/12/04預算簽准,技服廠商整理發包資料中

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
385	基隆路三段60巷9號1樓 牆面裂縫及樓板沉陷	修繕股	林宗永	98,000	107.09.05	磐工工程顧問股 份有限公司		107.12.30					107.09.10 技服廠商發包書圖作業中。 107.09.25 技服廠商發包書圖作業中。 107.09.25~10.22 技服廠商發包書圖作業中。 107.11.05 工程發包簽辦中。 107.11.05~11.19 工程發包簽辦中(修正書圖)。 107.12.04 工程發包，校內簽核中。
387	思亮館B棟外牆剝落	修繕股	高雍傑	5,922,347		陶運昌建築師事 務所							107/9/26 技服案簽核中。 107/10/24 技服案簽核中。 107/11/7 技服案簽核中。 107/11/21 技服案簽核中。 107/12/5 技服規劃設計中。
389	動科系研究室整修工程	修繕股	高雍傑	2,648,710	107/11/6	碩璽室內裝修設 計有限公司	承豐營造有限 公司	107/11/13	107/12/27	10%	10%	0%	107/9/12 工程案簽核中。 107/9/26 工程案簽核中。 107/10/24 10/30工程案開標。 107/11/7 安排施工前說明會議中。 107/11/21 施工中。 107/12/5 停工中，辦理變更設計作業。
390	社會社工系館性別友善 廁所改建工程	修繕股	張延毅	827,000	107/8/9	謝瑤馨建築師事 務所	承豐營造有限 公司	107/8/22	107/10/12	100%	100%	0%	107/09/11 施工中 107/09/25 施工中 107/10/09 申報完工 107/11/06 簽辦驗收作業 107/11/20 協調主驗人驗收時間 107/12/04 已於107/11/26完成驗收
391	人類學博物館特展間木 窗修繕工程	修繕股	張延毅	1,084,876		曹羅羿建築師事 務所							107/09/11 簽辦發包作業中 107/09/25 簽辦發包作業中(107/9/21已簽准) 107/10/22 107/10/18 第2次流標 107/11/06 辦理第3次開標作業中 107/11/20 預計107/11/27辦理第3次開標 107/12/04 107/11/27第3次開標流標,待與人類學系討論後再 決定

修繕專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	技服廠商	廠商	開工日期	預定完工日期	預定進度 百分比	實際進度 百分比	進度超 前/落後 百分比	目前執行情形
392	文學院劇場天花板結構安全	修繕股	葉慶仲	950,245		鹿島工程技術顧問股份有限公司							1071023使用單位經費簽核中 1071105使用單位經費簽核中 1071120使用單位經費已簽准,請技服廠商準備招標文件中 10712/04使用單位經費已簽准,請技服廠商準備招標文件中
393	農藝系增設無障礙電梯	修繕股	高雍傑										107/10/24 辦理會勘中。 107/11/7 擬尋技服單位設計初稿中。 107/11/21 申請教育部補助款資料整理中。 107/12/5 申請教育部補助款資料整理中。
394	女七舍餐廳建築物結構安全耐震能力初步評估申請	修繕股	張延毅			鹿島工程技術顧問股份有限公司	鹿島工程技術顧問股份有限公司						107/10/22 簽辦小額採購 107/11/06 已於107/10/31簽准 107/11/20 發文向臺北市政府建管處調圖 107/12/04 臺北市政府建管處通知107/12/12調圖
143-1	瑠公圳舊址復原及小椰林道段渠道景觀工程(第二期)	修繕股	林宗永	65,350,000		威季景觀工程有限公司		108.06.30					107.03.06-04.17 預計107年6月至水利會募款簡報。 107.03.06-04.30 預計107年6月至水利會募款簡報。 107.03.06-07.02 預計107年7月底至水利會募款簡報。 107.07.17 辦理技服評選公告中(107.08.07開標) 107.07.31 辦理技服評選公告中(107.08.07開標) 107.08.28 已於107.08.24評選優勝技服廠商。 107.09.10 技服廠商議價會議排定中。 107.09.25 技服廠商設計作業中。 107.09.25~10.22 技服廠商設計作業中。 107.11.05 第一次設計成果校內簽核中。 107.11.05~11.19 第一次設計成果校內簽核中。 107.12.04 將於107.12.05辦理細部設計初稿審查。

開口契約進度追蹤表390(107.12.5)

工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	施工廠商	開工日期	預定完工日期	已支付金額	前次累計已施 工完成金額(%)	本次施工完成 金額(%)	本次累計施工 完成金額(%)	未支付金額	注意事項	
2	106年度水電類(校總區 椰林大道以北)預約式 維護採購案後續擴充	設施股	楊慶國	2,096,800	107.7.31	允興工程有限 公司	107.8.10	108.7.24	-	25.23%	3.43%	28.66%	2,096,800	5.10月下半年申報進度已執行 76,085元，執行率4%，累計已 執行395,621元，執行率 19.23%。
4	107年度實驗場所設立 (機電部分)書面及實質 審查預約式勞務採購	設施股	楊慶國	609,800	107.8.2	世技電機工業 技師事務所	107/10/1	109.09.30	-	0.02%	0.04%	0.06%	609,800	4.10月下半年3件複查2 件新增1件，累計8件， 未申報請款。
5	103年度第1號竹北及雲 林分部環境影響評估應 辦事項預約式委託技術 服務後續擴充	分部營繕 股	王得裕	4,906,020	107/07/31	光宇工程顧問 股份有限公司	107/08/01	109/12/31	0	0%	0	0	4,906,020	每季定期監測履約中,尚 未請款
6	107年度水電類(校總區 椰林大道以南)預約式 維護採購案	設施股	王開勝	1,932,464					0%		-	1,932,464		
7	107年度第1號土木建築 類預約式單價修繕工程	修繕股	王聖翔	5,326,895	106/10/31	啟紘營造有限 公司	106/11/1	107/12/31	3892167	73.07%	23.50%	96.57%	1,434,728	未支付金額中無深耕預 算
8	107年度校園數位電表 監視系統預約式開口契	設施股	沈士文	909,500	107.3.22	宜碩自動化股 份有限公司	107.3.23	108.3.22	872,541	95.93%	0.00%	95.93%	36,959	
10	106、107年第1號消防 類預約式單價維護工程	設施股	張道慶	1,176,579	106.05.01	瀚祥消防工程 有限公司	106.05.01	108.04.30	191,552	16%		0	985,027	
11	107年度教職員宿舍(水 電類)預約式開口單價 維護契約	設施股	張道慶	966,000	106.11.29	大士水電工程 有限公司	106.11.29	107.12.31	-	0%		-	966,000	
12	106年度第2號教職員宿 舍預約式單價修繕工程	修繕股	林宗永	5,680,000	106.01.05	瑞坤土木包工 業	106.01.05	107.12.31	2,782,136	57%	275,712	3,502,509	2,897,864	
13	107年度第1號教職員宿 舍預約式單價修繕工程	修繕股	林宗永	5,768,800	106.12.12	啟紘營造有限 公司	106.12.13	107.12.31	1,819,912	32%		0	3,948,888	
14	107年度第1號教職員宿 舍預約式單價修繕工程 後續擴充	修繕股	林宗永	5,768,800	107.8.2	啟紘營造有限 公司	107.8.3	108.12.31	-	0%		-	5,768,800	
15	107年度水電類(高壓設 備維護)預約式單價維	設施股	郭元智	7,199,800	2018/5/10	承紳科技股份 有限公司	2018/5/10	2020/5/9	-	0%		-	7,199,800	至2018/11/30預計支深耕 經常門1,000,000元
16	107年至109年度室內外 燈具預約式維護工作	設施股	楊子玄	3,298,000	107/06/26	億來科技有限 公司	107/08/10	109/08/09	0.00	6.23%	5.42%	11.65%	3,298,000	

開口契約進度追蹤表390(107.12.5)

	工程名稱	股別	承辦人 主辦/協辦	金額 (預算或決標金額)	決標日期	施工廠商	開工日期	預定完工日期	已支付金額	前次累計已施 工完成金額(%)	本次施工完成 金額(%)	本次累計施工 完成金額(%)	未支付金額	注意事項
17	第6號實驗室場所設立 之建築物公共安全檢查 類預約式勞務採購	修繕股	葉慶仲	790,000	107/07/13	陶運昌建築師 事務所	107/07/13	109/12/30		0%	-	-	790,000	第5號辦理結案中,第6號 尚無申請案件

新建專案工程進度追蹤表390(107.12.5)

列管編號	專案名稱	工程名稱	承辦人	合約金額 (千元)	開工日期 (預定)	完工日期 (預定)	預定施工 進度 (%)	實際施工 進度 (%)	進度超前/ 落後 (%)	工程總經費 (千元)	本年度需執行預 算數a (含保留數)	本年度經費 來源	已支付金額b	應付未付 數c	預算執行 率(%) (b+c)/a	預算達成 率(%) b/a	預定至年 底預算執 行率 (%)	執行現況	注意事項	備註
------	------	------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------------	-------------	--------	------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------	------	----

