

工程主辦機關	工程名稱	施工廠商	法規中文名稱	違反法條	缺失項目
國立臺灣大學	(104建020) 國立臺灣大學教學大樓二期新建工程	鋼管建築工程股份有限公司	營造安全衛生設施標準	045103	天井區施工架未在垂直方向5.5公尺，水平方向7.5公尺與結構物連接。
	(104建020) 國立臺灣大學教學大樓二期新建工程	進泉有限公司	營造安全衛生設施標準	046102	施工架上使用電動捲揚機。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓) 新建工程	三星營造股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	工作場所人員出入口處未設置管制人員辦理相關事項。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓) 新建工程	三星營造股份有限公司	營造安全衛生設施標準	011 1	勞工2人於2樓樓梯間上從事打石作業，未正確戴用合格之安全帽。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓) 新建工程	大源鋁業股份有限公司	營造安全衛生設施標準	0191	僱用勞工於北棟南區外牆施工架從事營建施工管理作業未設置護欄等防護設備。
	(104建068) 國立臺灣大學卓越三期研究大樓(鄭江樓) 新建工程	金鴻空調設備工程有限公司	營造安全衛生設施標準	011104	工作場所人員出入口處未設置管制人員辦理相關事項。